

Podľa rozdelovníka !

### **Zápis z kontrolného dňa**

na akcii „Obnova NKP Čachtický hrad“  
zo dňa 20.6.2012

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny

**Program:** odsúhlasenie postupu prác na obnove hradu

Prítomní prešli podrobne všetky jednotlivé časti obnovy tak, aby bol dopredu prejednaný postup prác v súlade so všetkými zúčastnenými organizáciami, pričom bolo odsúhlasené nasledovné:

#### **4.1. Hradné jadro**

Zhrnuté podskupiny – bude sa postupovať tak, že sa odkryje požadovaná hrúbka nánosov a domuruje sa JV stena, aby bolo možné postaviť lešenie pre prikotvenie časti koruny pôvodného muriva /viď PD/. Dodávateľ stavby zrealizuje osadenie bleskozvodu v zmysle PD. Ostatný postup sa dohodne po dokončení hore uvedeného.

#### **4.1.2 Koridor**

Archeologické situácie zistené v časti koridoru (tehlová architektúra) budú zdokumentované, prekryté a prisýpané, v prípade zamurovania výpadkov muriva príslušného torza muriva je nutné archeologické začistenie pre overenie priebehu muriva pre možnosť domurovania.

#### **4.1.3 Palác hradný západný /3/**

Na tomto objekte práce nezačali. Je nutné začať s prípravnými prácami – vyčistenie priestoru od náletových krovín.

#### **4.1.4 Palác hradný východný**

Realizátor odstráni náletové kroviny, odkope sutiny tak, aby bolo možné určiť výšku parapetu I.NP. Odstraňovanie sutín bude pokračovať až po nájdenie parkanového muriva. Ďalší postup bude určený po nájdení uvedeného muriva resp. jeho častí. V severnej časti paláca bude realizovaná archeologická sonda pre overenie resp. zistenie situácie nálezu točitého schodiska.

#### **4.1.5 Veža obranná s kaplnkou**

Realizátor vybuduje provizórne lešenie pre realizáciu prekrytia skrytou strechou tak, aby bolo možné zabezpečiť korunu zvetralého muriva proti možnému pádu (pre zabezpečenie bezpečnosti pri prácach vo veži s kaplnkou a jej okolí) a inštaláciou bleskozvodu, koruna muriva sa zabezpečí a nadmuruje v zmysle PD.

#### **4.1.6 Hradné nádvorie**

V tejto časti objektu prebiehajú odkrývacie práce pod ohľadom archeológov. Ďalší postup bude koordinovaný nálezmi .

#### **4.1.9 Bašta delová**

V súčasnej dobe je odrytá časť podľa PD a po nálezoch artefaktov bude po porade s archeológmi dohodnutý ďalší postup. Nutné doriešiť odvodnenie po dohode s projektantom.

#### **4.1.10 Bastión**

Na tomto objekte stavebné práce nezačali. Pred začiatkom samotných stavebných prác je potrebné realizovať archeologické sondy v zmysle rozhodnutia KPÚ Trenčín, za účelom zistenia priebehu špaliet, možnosti založenia a tiež hrúbky muriva, ktoré bude následne domurované v zmysle PD.

Sonda č.1 zrealizovaná pri hradnom múre, v zmysle rozhodnutia KPÚ Trenčín, je uzatvorená a ponecháva sa pre účely vyhodnotenia architektonicko – historickým výskumom.

#### **4.2.2 Objekt s prejazdom**

V tejto časti bola odstránené súť v časti pre predpokladaný predaj lístkov a odstránení nános nad klenbou. Po vyčistení bude realizovaná izolácia jestvujúcej klenby (z dôvodu zabezpečenia únosnosti klenby nutné realizovať v čo možno najkratšom čase) a jej domurovanie podľa PD.

Archeologickým dozorom je potrebné realizovať začistenie kaverny na murive pri kaplnke západne od objektu s prejazdom, overiť prítomnosť špaliet. Rovnako je potrebné dočistiť a zdokumentovať archeologické situácie západne od objektu s prejazdom. Súčasná niveleta sa bude prípadne meniť až po ďalšej konzultácii.

#### **4.2.3 Hospodársky objekt**

V súčasnej dobe je prevedené odstránenie náletových krovin, sonda v ľavom prednom rohu je vytvorené až po nárožné murivo. Nakoľko z jestvujúcej sondy nie je možné určiť výšku I.NP bude potrebné odkopať zeminu z vonkajšej a vnútornej strany muriva – realizovanie priečných sond v interiéri a exteriéri pôvodného objektu pod dozorom archeológa. Potom po odporúčaní archeológov určí výšku stropu I.NP a tiež šírku novej hospodárskej budovy.

*Ďalší kontrolný deň bude 4.7.2012*

Doručí sa:

1. SOAR, spol. s r.o., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
  - Ing. Ivan Vančo
2. PRODIS, Račianska 71, 831 02 Bratislava 3
  - Ing. Vladimír Kohút
  - Ing. František Hladký
3. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín
  - PhDr. Eva Gazdíková
  - Mgr. Daniela Nipčová
4. VIA MAGNA, s.r.o., Nábrežná 2, 038 61 Vrútky
  - Mgr. Milan Horňák
  - Mgr. Jana Stehlíková
  - Mgr. Ján Zachar
5. Ing. Martin Bóna, Štefánikova 14, 953 01 Zlaté Moravce