Harmonogram postupu prác

Čachtice - Dobudovanie kanalizácie

Zhotoviteľ	Zberač - ulice	Dĺžka potrubia	ZOD	IX.2012			X.2012					XI.2012				XII.2012				I.2013				II.2013				III.2013				IV.2013				V.2013				VI.2013				VII.2013				VIII.2013			
				37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
COMBIN Banská Štiavnica s r.o.	AA - **Železničná, F.Kráľa, Kamence**	1 377,60	509 651,38																																																	
	AC-4 - **Medzihorská, Na Doline**	380,70	136 424,06																																																	
	AC-4-1 - **Kúria, Revolučná**	375,50	145 112,20																																																
	AC-4-2 - **Medzihorská**	88,00	32 868,57																																															
	AC-4-2-1 - **Medzihorská**	17,50	8 009,92																																															
	AC-4-3 - **Medzihorská**	368,70	157 961,00																																															
	V 7	188,90																																																
	PČS 7	Stav. časť	14397,32																																																
		STG+ ETG+NN	42289,7																																																
	AC-4-3-1 - **Medzihorská**	175,70	68 480,70																																															
	AC-4-4 - **Na Doline**	44,50	15 863,81																																															
	AC-5-1 - **Novomeského, Duklianska**	589,90	215 723,95																																															
	AC-6 - **Pionierska, Slnečná**	734,00	222 628,87																																															
	AC-6-2 - **Pionierska**	71,50	42 509,87																																															
	AC-6-3 - **1.mája**	236,40	92 426,31																																															
	AC-7-1 - **Pionierska, Kúria, Revolučná**	461,60	144 033,08																																															
	V 6	80,10																																																
	PČS 6	Stav. časť	17109,74																																															
		STG+ ETG+NN	41737,46																																															
	AC-7-1-1 - **Kúria**	40,00	14 543,77																																														
	AC-7-1-2 - **Revolučná**	27,20	7 398,57																																														
	AC-7-1-3 - **Revolučná**	13,60	5 251,35																																														
	Povrchové upravy - Asfalty																																																
Finančné plnenie		**Plán**	**1 940 522,15**													**35 000,00**								**150 000,00**				**350 000,00**				**300 000,00**				**300 000,00**				**350 000,00**				**455 522,15**							
		Skutočnosť																																															
Váhostav-SK a.s. Žilina	AA-1 - **Hviezdoslavova, Niva**	1 224,80	462 742,15																																															
	AA-1-2 - **Niva**	290,90	96 570,70																																														
	AA-2 - **Želovany**	681,00	270 588,40																																														
	AA-1-1-1 - **Teplica**	277,90	111 929,36																																														
	AA-1-1 - **Zemiansky kút**	176,60	79 657,08																																														
	V 5	22,60																																															
	PČS 5	Stav. časť	20808,88																																														
		STG+ ETG+NN	41285,05																																														
	AA-1-1-2 - **Zemiansky kút**	23,00	13 050,31																																														
	AA-1-3 - **Niva, Medzihorská**	254,10	133 133,85																																														
	V 8	35,80																																															
	PČS 8	Stav. časť	15830,72																																														
		STG+ ETG+NN	41544,17																																														
	A-2 - **Pastierňa**	113,50	30 097,88																																													
	A-2-1 - **Družstevná**	117,70	42 333,40																																													
	AA-0 - **Komárno**	190,40	115 296,71																																													
	V 9	222,90																																														
	PČS 9	Stav. časť	15111,52																																														
		STG+ ETG+NN	42380,5																																														
	Povrchové upravy - Asfalty																																															
Finančné plnenie		**Plán**	**1 532 360,68**													**860 111,63**												**100 000,00**				**280 000,00**				**292 249,05**															
		Skutočnosť																																															
HYDROEKOL Dolný Kubín s r.o.	AA-1-3-1 - **Niva**	102,40	26 117,65																																															
	AA-0 - **Komárno**	271,10	121 519,69																																														
	AA-3 - **Ľ.Podjavorinskej**	471,00	183 165,59																																														
	AA-4 - **Železničná**	164,90	68 420,87																																														
	AB-1 - **Osloboditeľov**	155,85	61 950,67																																														
	AC-1 - **Miloša Uhra**	705,70	202 308,49																																														
	AC-1-1 - **Záhradná**	208,90	73 073,87																																														
	AC-1-2 - **Miloša Uhra**	44,50	13 414,70																																														
	AC-2 - **Špitálska**	354,90	120 328,05																																														
	AC-5 - **Malinovského, Mierová**	1 114,00	365 533,22																																														
	AC-5-1-1	132,10	48 400,23																																														
	AC-5-2 - **Duklianska**	72,50	24 066,77																																														
	AC-5-3 - **Malinovského**	74,50	18 858,90																																														
	AC-5-4 - **Mierová**	80,00	27 705,75																																														
	AC-5-5 - **Duklianska**	196,50	106 102,26																																														
	V 4	145,00																																															
	PČS 4	Stav. časť	14735,58																																														
		STG+ ETG+NN	41359,39																																														
	AC-5-5-1 - **Mierová**	129,50	45 202,18																																														
	AC-5-5-2 - **Duklianska**	114,00	44 706,79																																														
	AC-5-5-3 - **Mierová**	141,50	48 344,56																																														
	Povrchové upravy - Asfalty																																															
Finančné plnenie		**Plán**	**1 655 315,21**													**55 000,00**								**150 000,00**				**300 000,00**				**300 000,00**				**300 000,00**				**300 000,00**				**250 315,21**							
		Skutočnosť																																															